



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)



สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก  
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 (๑) แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------|
|       |   |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |  |                      |          |
| ๑     | โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | ๕๐,๐๐๐                      | ✓                      |                          |                     |                     | ๔๐,๐๐๐                                 | กองการศึกษาฯ         |          |
| ๒     | โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                    | ๒๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองการศึกษาฯ         |          |
| ๓     | โครงการจัดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  | ๕๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองการศึกษาฯ         |          |
| ๔     | โครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการของ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกกระดับ | ๓๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองการศึกษาฯ         |          |
| ๕     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                               | ๑,๑๑๖,๒๐๐                   |                        | ✓                        |                     |                     | ๓๙๕,๒๘๐                                | กองการศึกษาฯ         |          |
| ๖     | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  | ๓,๐๘๗,๘๐๐                   |                        | ✓                        |                     |                     | ๑,๕๓๓,๘๐๔                              | กองการศึกษาฯ         |          |
| รวม   | ๖   | ๔,๓๕๔,๐๐๐                   |                        |                          |                     |                     | ๑,๙๖๙,๐๘๔                              |                      |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(๒) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------|
|       |   |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |  |                      |          |
| ๑     | โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวรตำบลสีสุก       | ๒๐,๐๐๐                      |                        | ✓                        |                     |                     |  | สำนักปลัด            |          |
| ๒     | โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                   | ๘๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | สำนักปลัด            |          |
| ๓     | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า | ๑๒๐,๐๐๐                     |                        |                          | ✓                   |                     |  | สำนักปลัด            |          |
| ๔     | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                      | ๓๐๐,๐๐๐                     |                        |                          | ✓                   |                     |  | สำนักปลัด            |          |
| รวม   | ๔   | ๕๒๐,๐๐๐                     |                        |                          |                     |                     |  |                      |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(๓) แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|----------|
|       |  |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |  |                          |          |
| ๑     | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | ๑๕,๐๒๘,๖๐๐                  | ✓                      |                          |                     |                     | ๖,๘๘๓,๑๐๐                              | กองสวัสดิการ<br>สังคม    |          |
| ๒     | เบี้ยยังชีพผู้พิการ  | ๔,๘๘๘,๘๐๐                   | ✓                      |                          |                     |                     | ๒,๒๑๑,๐๐๐                              | กองสวัสดิการ<br>สังคม    |          |
| ๓     | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  | ๔๒,๐๐๐                      | ✓                      |                          |                     |                     | ๒๑,๐๐๐                                 | กองสวัสดิการ<br>สังคม    |          |
| ๔     | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ<br>พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก | ๒๐๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๒๐๐,๐๐๐                                | สำนักปลัด                |          |
| รวม   | ๔  | ๒๐,๑๕๙,๔๐๐                  |                        |                          |                     |                     | ๙,๓๑๕,๑๐๐                              |                          |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔) แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|----------|
|       |   |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |  |                          |          |
| ๑     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลัง<br>เกิดสาธารณภัย | ๕๐,๐๐๐                      | ✓                      |                          |                     |                     | ๑๒,๗๑๐                                 | สำนักปลัด                |          |
| รวม   | ๑   | ๕๐,๐๐๐                      |                        |                          |                     |                     | ๑๒,๗๑๐                                 |                          |          |

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|----------|
|       |   |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |  |                          |          |
| ๑     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ<br>เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | ๒๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองสวัสดิการ<br>สังคม    |          |
| ๒     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม<br>และพัฒนาคุณภาพชีวิต     | ๓๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองสวัสดิการ<br>สังคม    |          |
| รวม   | ๒   | ๕๐,๐๐๐                      |                        |                          |                     |                     |  |                          |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|----------|
|       |  |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |  |                          |          |
| ๑     | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสีสุกคัพต้านภัยยาเสพติด          | ๒๒๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๑๗๓,๖๐๐                                | กองการศึกษาฯ             |          |
| ๒     | โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง                                | ๔๐,๐๐๐                      | ✓                      |                          |                     |                     | ๔๐,๐๐๐                                 | กองการศึกษาฯ             |          |
| ๓     | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                   | ๘๐,๐๐๐                      | ✓                      |                          |                     |                     | ๘๐,๐๐๐                                 | กองการศึกษาฯ             |          |
| ๔     | โครงการประเพณีงานพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีอำเภอจักราช             | ๓๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองการศึกษาฯ             |          |
| ๕     | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด                  | ๓๓๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๓๒๕,๐๐๐                                | กองการศึกษาฯ             |          |
| ๖     | โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์                                | ๑๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองการศึกษาฯ             |          |
| ๗     | โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน                             | ๓๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองการศึกษาฯ             |          |
| ๘     | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอจักราช | ๕๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองการศึกษาฯ             |          |
| ๙     | โครงการสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา                               | ๒๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองการศึกษาฯ             |          |
| ๑๐    | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา                                 | ๒๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองการศึกษาฯ             |          |
| รวม   | ๑๐   | ๘๓๐,๐๐๐                     |                        |                          |                     |                     | ๖๑๘,๖๐๐                                |                          |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------|
|       |  |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                             |                      |          |
| ๑     | โครงการการดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ                                  | ๕๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 |                             | สำนักปลัด            |          |
| ๒     | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | ๓๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองสวัสดิการสังคม    |          |
| ๓     | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                  | ๓๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 |                             | สำนักปลัด            |          |
| ๔     | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ  | ๕๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองสวัสดิการสังคม    |          |
| ๕     | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ                                      | ๓๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองสวัสดิการสังคม    |          |
| ๖     | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                    | ๓๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองสวัสดิการสังคม    |          |
| ๗     | โครงการส่งเสริมความสมานฉันท์ปกป้องสถาบันสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  | ๒๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 |                             | สำนักปลัด            |          |
| ๘     | โครงการศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอจักราช  | ๑๕,๐๐๐                  | ✓                  |                      |                 |                 | ๑๕,๐๐๐                      | สำนักปลัด            |          |
| รวม   | ๘  | ๒๕๕,๐๐๐                 |                    |                      |                 |                 | ๑๕,๐๐๐                      |                      |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
|       |  |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                                    |                          |          |
| ๑     | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านบุวังหว่า<br>หมู่ที่ ๔ | ๓๐๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๓๐๐,๐๐๐                            | กองช่าง                  |          |
| รวม   | ๑  | ๓๐๐,๐๐๐                     |                        |                          |                     |                     | ๓๐๐,๐๐๐                            |                          |          |

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|----------|
|       |   |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |  |                          |          |
| ๑     | โครงการหลังฝนถนนดี  | ๑๐๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๙๔,๓๘๐                                 | กองช่าง                  |          |
| ๒     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง<br>ท้องถิ่นสาย นม.ถ.๒๘๖-๐๑๔ สายบ้านโคกศรีสุข หมู่ที่<br>๑๕ ถนนภายในหมู่บ้าน - ลาดยางบ้านโนนทรายทอง ม.<br>๑๒ (ช่วงที่ ๒) | ๔๙๔,๐๐๐                     |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองช่าง                  |          |
| ๓     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนอง<br>โสน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางแสง-ถนนรอบหมู่บ้าน   | ๕๗๓,๐๐๐                     |                        |                          | ✓                   |                     |  | กองช่าง                  |          |
| รวม   | ๓   | ๑,๑๖๗,๐๐๐                   |                        |                          |                     |                     | ๙๔,๓๘๐                                 |                          |          |



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------|
|       |  |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                             |                      |          |
| ๔     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาลุง หมู่ที่ ๖ สายแยกถึงประปา-ถนนลาดยางสายบ้านโคกหนองโสนไปบ้านโนนไม้แดง | ๔๗๙,๐๐๐                 |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองช่าง              |          |
| ๕     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางศิรินทิพย์ - บ้านนายชัย                  | ๒๘๔,๐๐๐                 |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองช่าง              |          |
| ๖     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ สายกลางหมู่บ้าน คุ่มตะวันออก                             | ๑,๑๔๑,๐๐๐               |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองช่าง              |          |
| ๗     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๔ สายศาลาประชาคมฯ - หนองแห้ว                  | ๔๖๕,๐๐๐                 |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองช่าง              |          |
| ๘     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินมงคล หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายแก้ว - ศาลาประชาคม                           | ๔๙๒,๐๐๐                 |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองช่าง              |          |
| รวม   | ๕  | ๒,๘๖๑,๐๐๐               |                    |                      |                 |                 |                             |                      |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------|
|            |   |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                             |                      |          |
| ๙          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายฉลุย - บ้านนายแฉ่ม (ต่อจากเดิม) | ๕๒๔,๐๐๐                 |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองช่าง              |          |
| ๑๐         | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.สีสุก                                      | ๑๙๘,๐๐๐                 |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองช่าง              |          |
| ๑๑         | โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมหินคลุกผิวจราจร บ้านขาม หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายวินัย - บ้านนายสันติ           | ๖๑๘,๐๐๐                 |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองช่าง              |          |
| ๑๒         | โครงการปรับปรุงถนน โดยเสริมหินคลุกผิวจราจร บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ ๑๓ สายไปดอนตาหิน                    | ๔๙๐,๐๐๐                 |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองช่าง              |          |
| ๑๓         | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก จากบ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ ๓ สายมาบสาระเส็ด - มาบลุงยาว              | ๔๑๒,๐๐๐                 |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองช่าง              |          |
| ๑๔         | โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ  | ๓๐๐,๐๐๐                 |                    |                      | ✓               |                 |                             | กองช่าง              |          |
| <b>รวม</b> | <b>๖</b>  | <b>๒,๕๔๒,๐๐๐</b>        |                    |                      |                 |                 |                             |                      |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

(๓) แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                  | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
|       |                                  |                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                                    |                          |          |
| ๑     | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | ๑๐,๐๐๐                  |                        |                          | ✓                   |                     |                                    | สำนักปลัด                |          |
| รวม   | ๑                                | ๑๐,๐๐๐                  |                        |                          |                     |                     |                                    |                          |          |

(๔) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                            | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
|       |  |                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                                    |                          |          |
| ๑     | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสีสุก | ๒๐,๐๐๐                  | ✓                      |                          |                     |                     | ๑๙,๘๖๐                             | สำนักปลัด                |          |
| รวม   | ๑  | ๒๐,๐๐๐                  |                        |                          |                     |                     | ๑๙,๘๖๐                             |                          |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

(๕) แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
|       |  |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                                    |                          |          |
| ๑     | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) | ๑๕๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๑๔๗,๙๖๐                            | สำนักปลัด                |          |
| รวม   | ๑  | ๑๕๐,๐๐๐                     |                        |                          |                     |                     | ๑๔๗,๙๖๐                            |                          |          |

(๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
|       |   |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                                    |                          |          |
| ๑     | โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า (อส.ปฟ) | ๑๐๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๙๙,๒๖๐                             | สำนักปลัด                |          |
| ๒     | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ   | ๑๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |                                    | สำนักปลัด                |          |
| รวม   | ๒   | ๑๑๐,๐๐๐                     |                        |                          |                     |                     | ๙๙,๒๖๐                             |                          |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|----------|
|       |  |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |  |                          |          |
| ๑     | โครงการกันแนวเขตที่สาธารณะในเขตตำบล<br>สีสุก                             | ๓๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   | -                   |  | สำนักปลัด                |          |
| ๒     | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทะเบียน<br>ทรัพย์สิน                     | ๘๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     |  | สำนักปลัด                |          |
| ๓     | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่ม<br>ศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | ๔๐๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๒๔๕,๒๕๕                                | สำนักปลัด                |          |
| รวม   | ๓  | ๕๑๐,๐๐๐                     |                        |                          |                     |                     | ๒๔๕,๒๕๕                                |                          |          |